Ny Retspsykiatri Sct. Hans: Udbudstidsplan af 14.06.2017
NRSH_X_C12_Y00_N01

Id	Opgavenavn	Ressourcenavne	Varighed	Startdato	Slutdato
1					
2					
3	**Ny Retspsykiatri Sct. Hans, projektstart**		**1052 dage?**	**on 14-06-17**	**to 24-06-21**
4	Udbudsbekendtgørelse, annoncering og udsendelse af projekt		0 dage	on 14-06-17	on 14-06-17
5	Orienteringsmøde for PQ interesserede		1 dag	on 21-06-17	on 21-06-17
6	Prækvalifikationsperiode for entreprenører		33 dage	on 14-06-17	fr 28-07-17
7	Frist for anmodning om prækvalifikation		1 dag	fr 28-07-17	fr 28-07-17
8	TR indstillingsrapport for valg af prækvalificerede		5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17
9	BH valg af entreprenør til tilbud		5 dage	ma 07-08-17	fr 11-08-17
10	Udsendelse af meddelelsesbreve		5 dage	ma 14-08-17	fr 18-08-17
11	Entreprenørernes tilbudsudregning		29 dage	fr 18-08-17	on 27-09-17
12	Introduktionsmøde for udvalgte entreprenører		1 dag	ti 22-08-17	ti 22-08-17
13	Sidste spørgefrist		1 dag	ma 18-09-17	ma 18-09-17
14	Sidste udsendelsesfrist for rettelsesblade		1 dag	on 20-09-17	on 20-09-17
15	**Licitation**	ALLE	0 dage	on 27-09-17	on 27-09-17
16	Udsendelse af meddelelsesbrev til de valgte entreprenører	ALLE	0 dage	ma 16-10-17	ma 16-10-17
17	Stand still periode		10 dage	ti 17-10-17	ma 30-10-17
18	Tildeling af betingede entrepriseaftaler	ALLE	14 dage	ti 31-10-17	fr 17-11-17
19	Mængdeverificering	ALLE	35 dage	ma 20-11-17	fr 05-01-18
20	Deadline for bestilling af betonelementer		1 dag	fr 03-11-17	fr 03-11-17
21	Tildeling af allonge til entrepriseaftaler		15 dage	ma 08-01-18	fr 26-01-18
22	Kick off møde Teknik, Råhus, murer og lukning entrepriser	ALLE	1 dag	ma 29-01-18	ma 29-01-18
23					
24	**Leverandør projektering**		**149 dage?**	**ti 30-01-18**	**fr 24-08-18**
25	Teknik entrepriser	Y170 Y180 Y190;Y194;Y195	60 dage	ti 30-01-18	ma 23-04-18
26	Råhus	Y40	149 dage	ti 30-01-18	fr 24-08-18
27	Lukning	Y93	60 dage	ti 30-01-18	ma 23-04-18
28	Murer	Y50	60 dage	ti 30-01-18	ma 23-04-18
29					
30	**Byggeplads (Byggeperiode)**	Y01	712 dage?	to 01-03-18	fr 20-11-20
31	Etablering af byggeplads fase 0 mdr	Y01	10 dage	to 01-03-18	on 14-03-18
32	Drift af byggeplads	Y01	650 dage	to 15-03-18	on 09-09-20
33	Rømning og retablering	Y01	72 dage	to 13-08-20	fr 20-11-20
34					
35	**Mock-up**		**95 dage?**	**ma 29-01-18**	**fr 08-06-18**
36	Materiale godkendelse	Y40;Y50;Y93	50 dage	ma 29-01-18	fr 06-04-18
37	Fundament og bagmur	Y40	31 dage	ma 09-04-18	ma 21-05-18
38	Vinduesmontage	Y93	2 dage	ti 22-05-18	on 23-05-18
39	Murværk	Y50	10 dage	to 24-05-18	on 06-06-18
40	Murkrone	Y93	2 dage	to 07-06-18	fr 08-06-18
41					
42	**Gartner- og belægningsarbejder**	Y30	475 dage?	on 07-11-18	ti 01-09-20
43	Projekt- og leverandørtilrettelæggelse	Y30	40 dage	on 08-05-19	ti 02-07-19
44	Udførsel af gartner og belægningsarbejder	Y30	275 dage	on 05-06-19	ti 23-06-20
45	Kranarbejder ifm etablering af gårdhaver	Y30	190 dage	on 07-11-18	ti 30-07-19
46	Grønne tage	Y30	60 dage	on 08-01-20	ti 31-03-20
47	Sanktionsgivende mellemtermin for gartner og belægn	Y30	1 dag	ti 01-09-20	ti 01-09-20
48					
49	**Sengeenhed 2 (4900 m2)**		**596 dage**	ma 02-04-18	ma 13-07-20
50	Y40 Råhus	Y40	366 dage	ma 02-04-18	ma 26-08-19
51	Sanktionsgivende mellemtermin Råhus	Y40	1 dag	ti 27-08-19	ti 27-08-19
52	Y50 Murer	Y50	90 dage	ti 09-07-19	ma 11-11-19
53	Y60 Aptering	Y60	130 dage	ti 27-08-19	ma 24-02-20
54	Y93 Lukning	Y93	44 dage	ti 25-06-19	fr 23-08-19
55	Sanktionsgivende mellemtermin: Tæt bygning	Y93	0 dage	ma 05-08-19	ma 05-08-19
56	Y80 Maler	Y80	65 dage	ti 05-11-19	ma 03-02-20
57	Y100 Gulve / Undergulve	Y100	30 dage	ti 17-12-19	ma 27-01-20
58	Y170, VVS Y180 Ventilation, Y190 EL	Y170 Y180 Y190	244 dage	ma 19-11-18	to 14-05-20
59	Y192 Bygnings automatik	Y192	80 dage	ma 16-12-19	fr 03-04-20
60	Y194 Personssikrings anlæg	Y194	134 dage	ti 05-11-19	ma 11-05-20
61	Y195 Sikring	Y195	125 dage	ma 11-11-19	ma 04-05-20
62	Y240 Fast Inventar	Y240	40 dage	ma 02-03-20	fr 24-04-20
63	Y250 Special Inventar	Y250	45 dage	ma 02-03-20	fr 01-05-20
64	Sanktionsgivende mellemtermin, Enhed 2	ALLE	1 dag	ma 11-05-20	ma 11-05-20
65	Forud Afhjælpning og tværfaglig inst. Test	ALLE	45 dage	ti 12-05-20	ma 13-07-20
66	**Sengeenhed 1 + serviceområde (5550 m2)**		**565 dage**	ma 16-04-18	fr 12-06-20
67	Y40 Råhus	Y40	325 dage	**ma 16-04-18**	**fr 12-07-19**
68	Sanktionsgivende mellemtermin Råhus	Y40	1 dag	ma 15-07-19	ma 15-07-19
69	Y50 Murer	Y50	100 dage	ma 03-06-19	fr 18-10-19
70	Y60 Aptering	Y60	120 dage	ma 08-07-19	fr 20-12-19
71	Y93 Lukning	Y93	**45 dage**	**ma 13-05-19**	fr 12-07-19
72	Sanktionsgivende mellemtermin: Tæt bygning	Y93	1 dag	fr 21-06-19	fr 21-06-19
73	Y80 Maler	Y80	110 dage	ma 16-09-19	fr 14-02-20
74	Y100 Gulve / Undergulve	Y100	40 dage	ma 30-09-19	fr 22-11-19
75	Y170, VVS Y180 Ventilation, Y190 EL	Y170 Y180 Y190	250 dage	ma 26-11-18	fr 10-04-20
76	Y192 Bygnings automatik	Y192	105 dage	ma 18-11-19	fr 10-04-20
77	Y194 Personssikrings anlæg	Y194	125 dage	ma 14-10-19	ma 06-04-20
78	Y195 Sikring	Y195	130 dage	ma 14-10-19	ma 13-04-20
79	Y240 Fast Inventar	Y240	95 dage	ma 25-11-19	fr 03-04-20
80	Y250 Special Inventar	Y250	45 dage	ma 03-02-20	fr 03-04-20
81	Sanktionsgivende mellemtermin, Enhed 1	ALLE	1 dag	fr 10-04-20	fr 10-04-20
82	Forud Afhjælpning og tværfaglig inst. Test	ALLE	45 dage	ma 13-04-20	fr 12-06-20
83	**Sengeenhed 3 inkl ankomsthus (5900 m2)**		**651 dage**	ma 04-06-18	ma 30-11-20
84	Y40 Råhus	Y40	425 dage	ma 04-06-18	fr 17-01-20
85	Sanktionsgivende mellemtermin Råhus	Y40	1 dag	ma 20-01-20	ma 20-01-20
86	Y50 Murer	Y50	100 dage	ma 23-12-19	fr 08-05-20
87	Y60 Aptering	Y60	120 dage	ma 20-01-20	fr 03-07-20
88	Y93 Lukning	Y93	45 dage	**ma 18-11-19**	fr 17-01-20
89	Sanktionsgivende mellemtermin: Tæt bygning	Y93	1 dag	fr 03-01-20	fr 03-01-20
90	Y80 Maler	Y80	110 dage	ma 30-03-20	fr 28-08-20
91	Y100 Gulve / Undergulve	Y100	40 dage	ma 13-04-20	fr 05-06-20
92	Y170, VVS Y180 Ventilation, Y190 EL	Y170 Y180 Y190	251 dage	ma 21-01-19	ma 12-10-20
93	Y192 Bygnings automatik	Y192	110 dage	ma 11-05-20	fr 09-10-20
94	Y194 Personssikrings anlæg	Y194	135 dage	ma 06-04-20	fr 09-10-20
95	Y195 Sikring	Y195	135 dage	ma 06-04-20	fr 09-10-20
96	Y240 Fast Inventar	Y240	90 dage	ma 08-06-20	fr 09-10-20
97	Y250 Special Inventar	Y250	45 dage	ma 10-08-20	fr 09-10-20
98	Sanktionsgivende mellemtermin, Enhed 3	ALLE	1 dag	ma 12-10-20	ma 12-10-20
99	Forud Afhjælpning og tværfaglig inst. Test	ALLE	35 dage	ti 13-10-20	ma 30-11-20
100	**Sengeenhed 4 (4100 m2)**		**595 dage**	**ma 25-06-18**	**fr 02-10-20**
101	Y40 Råhus	Y40	375 dage	ma 25-06-18	fr 29-11-19
102	Sanktionsgivende mellemtermin Råhus	Y40	1 dag	ma 02-12-19	ma 02-12-19
103	Y50 Murer	Y50	90 dage	ma 28-10-19	fr 28-02-20
104	Y60 Aptering	Y60	120 dage	ma 02-12-19	fr 15-05-20
105	Y93 Lukning	Y93	55 dage	ma 30-09-19	fr 13-12-19
106	Sanktionsgivende mellemtermin: Tæt bygning	Y93	0 dage	fr 15-11-19	fr 15-11-19
107	Y80 Maler	Y80	110 dage	ma 10-02-20	fr 10-07-20
108	Y100 Gulve / Undergulve	Y100	40 dage	ma 24-02-20	fr 17-04-20
109	Y170, VVS Y180 Ventilation, Y190 EL	Y170 Y180 Y190	205 dage	ma 28-10-19	fr 07-08-20
110	Y192 Bygnings automatik	Y192	115 dage	ma 02-03-20	fr 07-08-20
111	Y194 Personssikrings anlæg	Y194	140 dage	ma 27-01-20	ma 10-08-20
112	Y195 Sikring	Y195	140 dage	ma 27-01-20	fr 07-08-20
113	Y240 Fast Inventar	Y240	85 dage	ma 20-04-20	ma 17-08-20
114	Y250 Special Inventar	Y250	45 dage	ma 15-06-20	fr 14-08-20
115	Sanktionsgivende mellemtermin, Enhed 4	ALLE	1 dag	fr 14-08-20	fr 14-08-20
116	Forud Afhjælpning og tværfaglig inst. Test	ALLE	35 dage	ma 17-08-20	fr 02-10-20
117	**Sammenbygning, Ankomst/ Sengeenhed 4**		**167 dage**	**to 02-01-20**	**fr 21-08-20**
118	Y40 Råhus	Y40	102 dage	**to 02-01-20**	fr 22-05-20
119	Sanktionsgivende mellemtermin Råhus	Y40	1 dag	ma 25-05-20	ma 25-05-20
120	Y50 Murer	Y50	100 dage	ma 02-03-20	fr 17-07-20
121	Y93 Lukning	Y93	**35 dage**	ma 27-04-20	fr 12-06-20
122	Sanktionsgivende mellemtermin: Tæt bygning	Y93	0 dage	ma 15-06-20	ma 15-06-20
123	Y60 Aptering	Y60	29 dage	ma 25-05-20	to 02-07-20
124	Y80 Maler	Y80	20 dage	ma 08-06-20	fr 03-07-20
125	Y100 Gulve / Undergulve	Y100	14 dage	ma 08-06-20	to 25-06-20
126	Y170, VVS Y180 Ventilation, Y190 EL	Y170 Y180 Y190	25 dage	ma 08-06-20	fr 10-07-20
127	Y192 Bygnings automatik	Y170 Y180 Y190	25 dage	ma 08-06-20	fr 10-07-20
128	Y194 Personssikrings anlæg	Y194	10 dage	ma 06-07-20	fr 17-07-20
129	Y195 Sikring	Y195	25 dage	ma 08-06-20	fr 10-07-20
130	Y240 Fast Inventar	Y240	11 dage	fr 26-06-20	fr 10-07-20
131	Y250 Special Inventar	Y250	20 dage	ma 29-06-20	fr 24-07-20
132	Sanktionsgivende mellemtermin, Sammenbygning, Ankomst/ Sengeenhed 4	ALLE	0 dage	ma 27-07-20	ma 27-07-20
133	Forud Afhjælpning og tværfaglig inst. Test	ALLE	20 dage	ma 27-07-20	fr 21-08-20
134	**Samlet Tværfaglig installationstest for teknikentrepriser jævnfør procesplan**	**Y170;Y180;Y190;Y192;Y194;Y195**	**30 dage**	**to 26-11-20**	**on 06-01-21**
135					
136	Samlet sanktionsgivende AB 92 aflevering	ALLE	1 dag	to 07-01-21	to 07-01-21
137					
138	**Proces efter AB92 Aflevering**	Y170 Y180 Y190;Y192;Y194;CIMT;Y195	120 dage	fr 08-01-21	to 24-06-21